

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造（排练厅、多功能合奏教室及音视频资料室声学装修装饰）						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	中国戏曲学院		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	139.558448	199.369211	199.36921	10	100%	10.0
		其中：当年财政 拨款	139.558448	199.369211	199.36921	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年底前完成，保证项目质量，可按预期目标，保障开办学运营基本要求，适应并完成正常教育教学任务。				2025 年由于校区前序主体工程进度滞后，验收无法完成，导致本项目工程不具备进场施工条件，等待前序主体工程完工后，验收合格，进场施工。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进 措施	
	产出指 标	数量指标			10	0.00	主体工程 进度滞后， 导致本项 目工程不 具备进场 施工条件， 等待前序 工程验收 合格后，进 场施工。	
		质量指标			10	10.00	无	
		时效指标			20	20.00	无	
		成本指标			20	20.00	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	20.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	90.00		

