

北京市市级财政项目支出 绩效评价报告

主管部门	北京汽车技师学院
项目单位	北京汽车技师学院
项目名称	学院屋面防水改造（二期）项目
评价机构	北京汽车技师学院

北京汽车技师学院
二〇二六年五月

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准.....	4
(三) 绩效评价工作过程.....	6
三、绩效评价分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目效益情况.....	11
四、存在问题.....	12
(一) 项目决策方面.....	12
(二) 项目管理方面.....	12
(三) 项目绩效方面.....	12
五、相关建议.....	12
(一) 项目决策方面.....	12
(二) 项目管理方面.....	12
(三) 项目绩效方面.....	13
六、其他需要说明的问题.....	13
七、附件	13

学院屋面防水改造（二期）项目绩效评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研的基础上，由学院组织专家依据项目绩效评价指标体系进行打分，综合得分84.91分，绩效评定等级为“良”，具体评分情况见下表。

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策情况	10	8.72
项目过程情况	20	16.39
项目产出情况	40	38.80
项目效益情况	30	21.00
综合得分	100	84.91
绩效评定级别	良	

北京汽车技师学院 学院屋面防水改造（二期）项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

学院于 2009 年在大兴区采育镇工业开发区建立新校区，整个工程涵盖 12 个建筑主体工程。学院搬迁至新校园后，经过十余年的使用，受自然环境影响，防水材料出现老化，部分建筑原屋面防水系统多处损坏，影响了学校的环境育人功能。根据实际情况，2023 年已完成东接待处、基础实训中心建筑、汽车实训中心、南门、数控实训中心、水泵房等六栋建筑的屋面防水改造，2024 年对剩余其他建筑进行屋面防水改造。

2. 项目主要内容及实施情况

项目对学院食堂、模具实训中心、工艺研发中心、报告厅及图书馆、教学辅楼、教学主楼、控制及计算机中心、2#人防出口和行政办公楼等建筑的屋面防水实施改造，改造面积共计 21098.84 平方米。

项目于 2024 年 5 月开工，2024 年 6 月竣工。学院组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位开展四方验收，

验收结论为"合格", 质量控制资料符合规定, 安全和使用功能核查及抽查均符合要求。

3. 资金投入和使用情况

(1) 经费预算情况

项目共批复预算 372.69 万元, 全部来源于财政拨款。

(2) 实际支出情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 项目累计支出资金 371.73 万元, 预算执行率 99.74%。主要支出为大型修缮费及工程建设其他费用, 结余资金 0.96 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标:

对食堂、模具实训中心、工艺研发中心、教学主楼、教学辅楼、控制及计算机中心、行政楼、图书馆及报告厅、2#人防出口等建筑的屋面防水完成改造, 消除安全隐患, 确保师生教学及生活的正常进行, 进一步提升办学条件, 充分发挥环境育人功能。

2. 项目阶段性目标

2024 年: 完成各建筑屋面防水改造施工及验收工作。

2025 年: 完成质量保修及资金支付工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。本次评价围绕决策、过程、产出和效益四个方面，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，切实改进和加强财政支出项目管理，有效提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

评价对象：学院屋面防水改造（二期）项目

评价资金范围：项目预算经费 372.69 万元

评价项目执行期限：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

2. 评价指标体系

结合项目预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括 4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）、10 个二级指标、19 个三级指标。一级指标权重设置满分 100

分，其中：决策总分 10 分，过程总分 20 分，产出总分 40 分，效益总分 30 分。

（1）项目决策（10 分）：从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程管理（20 分）：从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出（40 分）：从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面评价项目产出完成情况。

（4）项目效益（30 分）：综合评价项目实施带来的实施效益及项目受众满意度情况。

3. 评价方法

（1）比较法。将项目执行周期内实际执行情况与计划任务进行比较，评判计划或任务的完成情况；将实际支出情况与预算进行比较，评判资金执行情况。

（2）专家评价法。邀请 5 位专家组成专家组，召开项目绩效评价会。由项目负责人介绍项目执行情况，各位专家结合相关资料和信息，按照绩效评价指标体系对项目进行评价打分，并提出相关建议。

（3）因素分析法。以结果和问题为导向，分析影响项

目效益实现、问题产生的原因，提出针对性的意见和建议。

（4）实地调研法。通过查阅现场资料、访谈等方式，了解项目资金使用情况、项目执行情况、项目效益情况。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要分为评价准备阶段、实施阶段、总结阶段三个阶段。

1. 评价准备阶段

学院于 2026 年 5 月成立项目绩效评价工作组，对该项目开展绩效评价。正式评价前对小组成员进行了业务培训，明确了工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

2. 评价实施阶段

（1）收集业务资料。绩效评价工作组与业务部门进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，取得首批业务资料。

（2）制定工作方案，明确时间要求。绩效评价工作组根据调研及资料了解项目基本情况，制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项。

（3）审核收集资料，梳理补充资料。绩效评价工作组

结合初期收集资料情况，对项目进展及资金运用情况、目标内容完成情况资料进一步审核、整理，形成工作底稿，并将发现问题与项目负责人进行沟通，对需要进一步完善资料提出补充要求。

（4）遴选评价专家，成立评价专家组。根据项目特点，依据客观、公正的原则，遴选 2 名管理专家、2 名业务专家及 1 名财务专家组成评价专家组。

（5）项目绩效报告复核。绩效评价工作组按要求对项目负责人提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核，发现问题及时反馈并要求修改完善，对重要和存在疑问的基础数据资料进行再次核实确认。

（6）准备评价会议资料。根据评价要求和项目情况，按照指标体系内容对资料分类整理，完成会前准备工作。

（7）召开正式评价会。专家组和项目单位召开正式评价会，各位专家按照确定的指标体系进行评价打分，将评价意见与项目负责人进行现场沟通。

（8）汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

3. 评价总结阶段

（1）沟通修改评价报告。与项目负责人及相关业务科室进行意见沟通，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告，并针对发现问题落实整改措施。

（2）完成后续资料归档。将绩效评价报告与项目资料

进行归档。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项评价分析

学院结合 2023 年度屋面防水工程改造完成情况，启动“学院屋面防水改造（二期）”项目。2023 年 8 月，学院组织专家对该项目进行立项论证，2023 年 12 月，经学院党委会决定，将此项目纳入学院项目库。

学院新校园于 2009 年 10 月投入使用，在十余年的使用过程中，受自然环境影响，防水材料出现老化，部分建筑原屋面防水系统多处损坏，直接影响了学校的环境育人功能。学院经调研后，决定对剩余建筑的屋面进行防水改造。

评价认为，项目立项依据较为充分，与学院职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请与设立过程较为规范完整。通过项目实施，可消除安全隐患，确保学院资产免受漏水损坏，保障学生拥有良好的学习环境，进一步提升学院办学条件，项目实施内容与预期目标较为相关。

2. 绩效目标评价分析

项目目标定位为完成食堂、模具实训中心、工艺研发中心、教学主楼、教学辅楼、控制及计算机中心、行政楼、图书馆及报告厅、2#人防出口等建筑的屋面防水改造，消除安全隐患，确保师生教学及生活的正常进行，进一步提升办学

条件。项目依据自身职能定位及项目管理要求，设置了项目绩效目标，并分解了产出指标和效果指标。

评价认为，项目目标与学院职能相符，符合学院实际需求，通过努力能够实现预期绩效目标。

3. 资金投入评价分析

学院结合实际需求确定项目实施内容，依据相关图纸及市场情况确定项目总预算，并履行了事前绩效评估及预算评审程序。

评价认为，项目预算编制较为细化，编制依据较为完整，预算内容与实施内容匹配度较高，项目投入的资源及成本与预期产出及效果相关联。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

项目批复预算 372.69 万元，实际到位资金 372.69 万元，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，累计支出 371.73 万元，预算执行率 99.74%，结余资金 0.96 万元。

在资金使用和管控方面，学院财务预算支出执行逐级审批、分级把关原则，对项目资金进行单独核算、专款专用。每笔开支均按预算内容明确的用途执行，履行了相关审批手续和报批流程。财务人员按照资金管理制度要求，对资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

评价认为，项目资金按批复金额足额、及时到位，资金

支出管理较为严谨规范，审批程序及手续完整，做到了专款专用，资金使用情况较好。

2. 组织实施评价分析

（1）制度建设情况

学院依据上级相关文件要求，结合单位实际情况，制定了《北京汽车技师学院内部控制评价与监督管理办法》《北京汽车技师学院财务管理制度》等制度，对资金支出与管理进行规范。

评价认为，学院内部控制机制和财务管理制度基本健全，项目过程管理制度较为规范，能够为项目资金的安全性、有效性提供有力保障。

（2）项目执行情况

为保障项目组织实施，学院编制了《项目实施方案》，规范项目立项、采购、执行、验收、评价等全过程管理。项目采购流程规范，施工过程由监理单位全程监理。项目竣工后，学院组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位开展四方验收，验收结论为合格。

评价认为，项目工作目标明确，工作流程清晰，组织较为严谨，措施管理基本到位。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况

项目实际建设内容与计划内容一致，对食堂、模具实训

中心、工艺研发中心、教学主楼、教学辅楼、控制及计算机中心、行政楼、图书馆及报告厅、2#人防出口等建筑的屋面防水完成改造，改造面积共计 21098.84 平方米。

2. 产出质量情况

项目竣工后，学院组织相关部门进行验收，验收结论为"合格"，质量控制资料符合规定，安全和使用功能核查及抽查均符合要求。

3. 产出时效情况分析

项目于 2024 年 5 月开工，2024 年 6 月竣工，按计划完成全部施工任务。项目资金于 2024 年和 2025 年分阶段支付，符合合同约定及财政资金支付进度要求。

4. 产出成本情况分析

项目累计支出 371.73 万元，控制在总预算 372.69 万元范围内。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益情况分析

通过项目实施，有效解决了 9 处建筑屋面的渗漏问题，消除了安全隐患，保障了师生教学与生活的正常进行。屋面防水性能得到显著提升，延长了建筑使用年限，进一步完善了学院办学条件，充分发挥了环境育人的功能。学院已建立工程维修及回访制度，在保修期内安排专人负责维修，并定期组织质量回访，确保项目效果的长期保持。

2. 满意度情况分析

项目已完成验收并投入使用，有效解决了屋面渗漏问题，改善了教学及生活环境，达到了预期目标。

四、存在问题

（一）项目决策方面

项目可行性论证材料不够完整；绩效目标设置不够完善，预期效果不够具体，产出数量指标有待细化，成本指标缺少分项控制指标。

（二）项目管理方面

《项目实施方案》内容应进一步完善，施工过程管理资料需进一步规范归档。

（三）项目绩效方面

绩效成果展现不够充分，满意度调查资料对绩效效果支撑不足。

五、相关建议

（一）项目决策方面

进一步规范项目决策立项环节，与学院整体发展规划相结合，加强绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，科学规范填报绩效目标申报表，细化量化绩效指标，强化绩效目标导向作用。

（二）项目管理方面

完善项目实施方案，明确主体责任，规范过程管理，

完善质量控制与验收机制，加强风险防控。注重过程管理资料的完整性和规范性，做好项目资料归档整理，提升管理效能。

（三）项目绩效方面

重视项目绩效成果呈现，完善绩效报告，加强项目绩效梳理与挖掘，规范做好服务对象满意度调查分析工作。

六、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作以项目所在部门提供的资料为评价依据，资料完整性和真实性由项目所在部门及项目负责人负责。评价报告在综合了解项目决策、过程、产出和效益等情况的基础上，结合专家组评价意见撰写。

七、附件

（一）项目预算执行情况表

（二）项目绩效目标完成情况及收支明细表

（三）指标体系及打分情况表

附件 1 项目预算执行情况表

附表1-1

北京汽车技师学院2024-2025年度项目预算执行情况表

单位: 万元

审核人: 张永刚

项目	预算批复				资金到位情况				预算执行情况										执行差额		资金超支率 (%)	备注		
	总预算	其中: 财政拨款	1	2	合计	第一、二 季度	第三 季度	第四 季度	合计	本年支出					跨年支出					本年支出 进度(%)				
										小计	第一、二 季度	其中: 财 政拨款	第三 季度	其中: 财 政拨款	第四 季度	其中: 财 政拨款	金 额	其中: 财 政拨款	时间					
																			其中: 财 政拨款				其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款
合计	1	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69			371.73	371.73	196.50	165.55	165.55	9.69	9.69				18	99.74	-0.96			
学院屋面防水改造(二期) 2024年	2	253.16	253.16	253.16	253.16	253.16			252.47	252.47	77.24	165.55	165.55	9.69	9.69				99.73	-0.69				
学院屋面防水改造(二期) 2025年	3	119.53	119.53	119.53	119.53	119.53			119.26	119.26	119.26								99.78	-0.27				
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							

注: 1. 此表按项目支出年度分项目进行填写;
2. “跨年支出”是指个别特殊性项目, 当年预算未执行完毕, 在下一年度支出的预算资金, 时间填列到最后一次支出的日期;
3. 执行差额=预算执行-预算批复(19=7-1);
4. 本年支出小计: 8=9+11+13; 预算执行合计: 7=8+15; 项目本年支出进度: 18=8/1*100%;
5. 资金超支率: 21= (7-1) /1*100%;
6. 表中数据以单位实际账面数据为准, 保留小数点后两位数字。

附件 2 项目绩效目标完成情况表

附表2-1

北京汽车技师学院屋面防水改造（二期）项目
绩效目标完成情况表

审核人：

单位：万元

计划内容	目标调整情况	实际完成情况
我院搬迁至新校园后，经过十年的迅速发展，学院原建筑屋面防水在使用过程中，多处损坏。根据实际情况，2024年拟对食堂、模具实训中心、工艺研发中心、教学主楼、教学辅楼、控制及计算机中心、行政楼、图书馆及报告厅、2#人防出口等建筑的屋面防水完成改造。本项目计划在2024年期间实施。20234完成各实训车间屋面防水改造，2025年质量保修工作。项目总金额396.970004万元，当年安排预算253.162024 万元，2025年安排预算143.807980万元。	无调整	实际完成情况
项目资金	预算批复数	资金到位数
财政拨款	372.69	372.69
项目单位自筹资金		
其他资金		
合 计	372.69	372.69
项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
大型修缮	372.69	371.73
合 计	372.69	371.73

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；
2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。
3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件 3 指标体系及打分情况表

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	0.92	立项决策资料不够完整
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	0.8	可研论证不够规范
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	2	项目预期效果不够明确
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；		
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
			绩效指标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	个别指标设定不够规范，定量指标不够合理
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	3	预算编制科学性	1.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映	①预算编制是否经过科学论证；	1.5	
						②预算内容与项目内容是否匹配；		
						③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
					和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.5	
过程	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	
			预算执行	3	项目预算资金是否	预算执行率=（实际支出资金/	2.99	实际到位资金 372.69 万

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
			率		按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	实际到位资金）×100%。		元，实际支出资金371.73万元，预算执行率99.74%
						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
	资金管理	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	3.4	项目资金支付进度未达目标
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	实施方案不完善
产出	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	15	

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
	产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8.8	项目资金支付进度未达目标
	产出成本	3	预算控制是否符合成本效益原则	3	项目资金的使用是否符合成本效益原则	成本控制是否有效。	3	

北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：学院屋面防水改造（二期）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
效益	项目效益	25	实施效益	15	项目实施所产生的社会及经济效益。	通过此次项目建设，实现质保期内单个楼体房屋漏雨次数 ≤ 1 次，师生学习工作条件得到改善。	11.8	支撑资料不足
				10	项目实施所产生的可持续影响。	改善办学条件，消除安全隐患，为汽车工业及首都经济发展培养更多更好的高技能人才	7	支撑资料不足
	项目效益	5	满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	师生满意度 $\geq 90\%$	2.2	相关满意度调查及分析资料对项目绩效效果支撑不足
合计		100		100			84.91	