

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		地下管线测绘及局部雨排管网改造						
主管部门		首钢技师学院			实施单位	首钢技师学院		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	31.604722	31.604722	31.212929	10.00	98.76%	9.88
		其中：当年财政 拨款	31.604722	31.604722	31.212929	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期总目标及阶段性目标情况：1、计划将破损严重的道路新做，并将新做部分道路的雨水排水一次性改造完成，雨水排水按整体规划排水量计算，预留相邻区域排水接入口，以满足园区后期雨水排水陆续的改造要求。2、本次对整个园区地下管网进行精准测绘定位，做到可控制范围。				完成项目建设工作，将破损严重的道路新做，排水管道敷设 463 米，雨水集水口 41 处，检查井 15 处。满足园区后期雨水排水陆续的改造要求。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进 措施	
	产出指 标	数量指标			28.00	27.00	问题：校园 红线外市 政管网接 点施工不 具权限。措 施：加强项 目协调管 理。	
		质量指标			7.00	7.00		
		时效指标			10.00	10.00		
	效益指 标	可持续影响指标			15.00	15.00		
		社会效益指标			15.00	15.00		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	8.50	资料呈现 不足	
	成本指 标	经济成本指标			5.00	5.00		
总分					100.00	97.38		