

项目支出绩效自评表  
(2025年)

|          |                                                                                                                    |                                 |        |           |                                                       |           |          |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 项目名称     |                                                                                                                    | 11000025T000003335780-白塔寺低压配电工程 |        |           |                                                       |           |          |       |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                    | 048-北京市文物局                      |        | 实施单位      | 048016-首都博物馆                                          |           |          |       |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                    |                                 | 年初预算数  | 全年预算数(B)  | 全年执行数(C)                                              | 分值（10分）   | 执行率(C/B) | 得分    |
|          |                                                                                                                    | 年度资金总额                          | 38.25  | 37.155704 | 37.155704                                             | 10.000000 | 100.00%  | 10.00 |
|          |                                                                                                                    | 其中:当年财政预算                       | -      | -         | -                                                     | -         |          | -     |
|          |                                                                                                                    | 上年结转资金                          | -      | -         | -                                                     | -         |          | -     |
|          |                                                                                                                    | 其他资金                            | 38.25  | 37.155704 | 37.155704                                             | 10.000000 | 100.00%  | 10.00 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                               |                                 |        |           | 实际完成情况                                                |           |          |       |
|          | 电力线路按照电线电缆实际截面积合理敷设线槽。对旧电柜进行改造，更换电柜与开关。对主干线路重新敷设，敷设新型电缆线路。对支线线路重新规划，合理敷设支线线路。解决了设施系统复杂、老化和占用房屋的问题，为馆内开放和办公提供可靠的保障。 |                                 |        |           | 已完成工程内容，包括电箱更换、低压电线敷设、低压开关更换。相关合格证、试验报告、3C证等资料已齐全移交。  |           |          |       |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                               | 二级指标                            | 分值     | 得分        | 偏差原因分析及改进措施                                           |           |          |       |
|          | 产出指标                                                                                                               | 数量指标                            | 20.00  | 20.00     |                                                       |           |          |       |
|          | 产出指标                                                                                                               | 质量指标                            | 10.00  | 10.00     |                                                       |           |          |       |
|          | 产出指标                                                                                                               | 时效指标                            | 10.00  | 10.00     |                                                       |           |          |       |
|          | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标                          | 10.00  | 8.00      | 偏差原因分析：社会效益相关佐证资料不够充分。<br>改进措施：今后将加强效益资料的收集、整理与留存工作。  |           |          |       |
|          | 效益指标                                                                                                               | 可持续影响指标                         | 10.00  | 10.00     |                                                       |           |          |       |
|          | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标                       | 10.00  | 9.00      | 偏差原因分析：未开展充分的满意度结果分析及应用工作。<br>改进措施：今后将加强满意度调研结果分析与应用。 |           |          |       |
|          | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标                          | 20.00  | 20.00     |                                                       |           |          |       |
| 总分：      |                                                                                                                    |                                 | 100.00 | 97.00     |                                                       |           |          |       |