

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		颐和园长廊古柏文化路线景观提升项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	46.90511	46.905112	10	97.72%	9
		其中:当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	48	46.90511	46.905112	—	97.72%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	精细化修剪常绿树使其与周围建筑相匹配,更新长廊部分非古树树池铺装,更换围栏。改良长廊沿线部分土壤,补植开花植物,丰富四季景观。调整长廊沿线小湖水生植物,增加部分植物科普牌示。				完成精细化修剪常绿树、更新长廊部分非古树树池铺装、更换竹子围栏,改良长廊沿线部分土壤,补种麦冬、苔草等乡土地被,补植迎春、牡丹、紫薇、芍药等开花植物\株,丰富四季景观。调整长廊沿线小湖水生植物,增加植物科普牌示。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值	得分		偏差原因分析及改进 措施		
	产出指 标	数量指标	30	28		提升预算编报准确性		
		质量指标	20	20				
	成本指 标	经济成本 指标	10	9		经结算审计核减。合理 测算资金,提高预算编 制准确性。		
	效益指 标	社会效益 指标	30	30				
总分			100	96				