

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西北四环路交通标志优化改造项目						
主管部门		北京市公安局交通管理局			实施单位	北京市公安局交通管理局(本级)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	343.8427 34	343.8427 34	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	343.8427 34	343.8427 34	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我市启动四环路主路大修工程，同步实施道路路面、交通设施、园林绿化、路灯照明等综合提升工作。西北四环路健翔桥至南沙窝桥为第二期实施路段，本项目完成该路段交通标志优化改造工程。				随四环路主路大修工程，完成西北四环路健翔桥至南沙窝桥路段交通标志优化改造工程。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		分值	得分		偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	时效指标		10	10			
		质量指标		20	20			
		数量指标		10	9.73		利用部分 原有标 志、杆具	
	效益 指标	社会效益指标		20	20			
	满意度 指标	服务对象满意度指标		10	10			
	成本 指标	经济成本指标		20	20			
总分				100	99.73			