

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002864827-琉璃河遗址2023年墓葬区考古发掘工地降水支护项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	154.000000	154.000000	154.000000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	154.000000	154.000000	154.000000	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成琉璃河遗址2023年墓葬区考古发掘工地降水支护项目。				高质量完成琉璃河遗址2024年墓葬区考古发掘工地降水支护项目的止水帷幕、降水井、发掘现场的支护钢梁、钢模板等搭建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	降水井数量	≥10个	22个	8.00	8.00	
			支护保障遗迹数量	≥1座（处）	1座（处）	7.00	7.00	
		质量指标	施工建设合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	截止2023年12月31日资金支付进度	≥40%	0%	5.00	0.00	因项目资金按规划分两年投入，2024年度资金已按计划执行完毕。后续将进一步加强绩效目标与资金投入周期的匹配管理，确保指标设置科学合理。
			截止2024年12月31日资金支付进度	100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	<364万元	154万元	20.00	16.00	因项目资金按规划分两年投入，2024年度资金已按计划执行完毕。后续将进一步加强绩效目标与资金投入周期的匹配管理，确保指标设置科学合理。
	效益指标	社会效益指标	地下水位下降率	≥90%	本项目为两年度项目，项目尚在执行中，效益还未充分体现出来	10.00	8.00	项目仍在实施过程中，其整体效益将随工程推进持续显现。后续将加强过程跟踪与材料整理，全面客观反映项目实施成效。
		可持续影响指标	保障时长	≥10月	10月	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考古发掘人员满意度	≥90%	满意，暂未收到相关服务对象不满意的相关意见	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分：						100.00	86.00	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。