

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			颐和园养云轩活化利用项目						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位		北京市颐和园管理处	
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
			年度资金总额	364.2	322.475323	322.475323	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—
			上年结转资金	—	—	—	—		—
			其他资金	364.2	322.475323	322.475323	—	100%	—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			目标 1：严格按照合同要求完成本该工程的实施，满足该区域使用需求。 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按合同规定时间完工，并组织竣工验收。			目标 1：严格按照合同要求完成本该工程的实施，满足该区域使用需求。 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按合同规定时间完工，并组织竣工验收。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	房屋改造数量	≥8 座	8 座	5	5		
		质量指标	工程质量检验评定标准	=100%	100%	5	5		
			时效指标	组织设计交底，安排施工进场	≤1 工作日	1 工作日	5	5	
		工程竣工验收时间		≤2 工作日	2 工作日	5	5		
		结算审计		≤30 工作日	30 工作日	5	5		
		办理开工手续时间		≤10 工作日	10 工作日	5	5		
		合同签署时间		≤15 工作日	15 工作日	5	5		
		施工单位招投标		≤30 工作日	30 工作日	5	5		
		施工周期		≤200 工作日	107 工作日	5	5		
		招标文件编制		≤30 工作日	30 工作日	5	5		
		工程方案编制、审批及前期工作准备	≤20 工作日	20 工作日	5	5			
	成本指标	预算控制数	≤364.2 万元	322.475323 万元	10	8	结算审减		
	效益指标	经济效益指标	本次装修改造将充分考虑对文物建筑的保护，新增隔断、灯具、装饰、设备材料等尽可能采用“置入”的方式进行。	完成	完成	5	5		
		社会效益指标	依据设计方案，开展对养云轩院落建筑室内装修，改造装修后发挥其特点，开放展示打造复合学术研究、人才培养、学术出版与对外交流等功能的新时代颐和园研究院。	完成	完成	5	5		
		可持续影响指标	各房屋空间根据各工作室需求逐一进行深化设计施工，满足古建修缮、传统工艺研究、园林古建研究等工作室需求等，并培养颐和园古建修缮人才。	完成	完成	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	以问卷调查的形式进行游客满意度调查，调查结果，游客满意度≥90%。	≥90%	90%	5	5		
总分						100	96		