

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园箱变更新改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	351.599394	309.210905	309.210905	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	351.599394	309.210905	309.210905	—	100%	—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：严格按照合同要求完成本该工程的实施，满足该区域使用需求。				按预期目标全部完成			
	目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按合同规定时间完工，并组织竣工验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	时效指标	施工单位招投标	≤30 工作日	≤30 工作日	4	4	
		数量指标	箱变数量	=4 台	=4 台	5	5	
		时效指标	竣工验收验收时间	≤2 工作日	≤2 工作日	4	4	
		时效指标	施工周期	≤60 工作日	≤60 工作日	4	4	
		时效指标	合同签署时间	≤15 工作日	≤15 工作日	4	4	
		时效指标	办理开工手续时间	≤5 工作日	≤5 工作日	4	4	
		时效指标	结算审计	≤30 工作日	≤30 工作日	4	4	
		数量指标	箱变基础改造	=4 座	=4 座	5	5	
		时效指标	项目预算评审	≤30 工作日	≤30 工作日	4	4	
		时效指标	工程方案编制，审批及前期工作准备	≤20 工作日	≤20 工作日	4	4	
		时效指标	组织设计交底，安排施工进场	≤1 工作日	≤1 工作日	4	4	
	质量指标	建筑工程质量检验评定标准	=100%	=100%	4	4		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算审计金额	≤351.599394 万元	309.210905 万元	10	8	结算审减
	效益指标	社会效益指标	符合国家节能减排计划要求	完成	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	因设备升级，可改善电能质量，减少损耗和维修费用	完成	完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	可为居民提供生活及基础设施用电	完成	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	以问卷调查的形式进行游客满意度调查	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97	

