

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			长廊彩画保护修复项目						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	200	193.738361	193.738361	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	200	193.738361	193.738361	—	100%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划 2024 年内依据文物主管部门审核批复的长廊彩画保护修复方 案，拟对颐和园长廊排云门西侧 15 间廊子的内外檐、脊檩、梁架 等现有彩画开展修复。修缮本着不对现存包袱、枋心、聚锦彩画进 行大面积的满砍重绘的原则，将尚无画面内容的彩画参照历史档案 进行重绘，保存较好的彩画清洗加固，局部补绘，最大限度的保存 恢复历史信息。					对长廊排云门西侧 15 间廊子内外檐、脊檩、梁架等现有彩画开展保护修复。2024 年 9 月 22 日完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮间数		=15 间	=15 间	5	5	
			油饰整修面积		≥600平方米	≥600平方米	5	5	
			彩画保护修复面		≥180平方米	≥180平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	开展项目预算评审		≤3月	≤3月	4	4	
			开展工程量清单及招标控制价编制		≤4月	≤4月	4	4	
			开展项目施工单位招投标		≤5月	≤5月	4	4	
			签署相关合同，安排施工进场		≤6月	≤6月	4	4	
			完成竣工验收		≤11月	≤11月	4	4	
			完成结算审计工作		≤12月	≤12月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤200万元	193.738361万元	20	18	结算审减
		经济效益指标	通过对长廊建筑彩画的逐步保护性修缮，逐年投 资建设，不断完善修复方法和工艺水准，使长廊 彩画整体保护工作得到延续稳步的推进，力争达 到最佳保护水准，同时可减少一次性的巨额资金投入。		完成	完成	10	9	

效益指标	生态效益指标	长廊彩画具有极高的历史价值与文化价值，通过 对其开展保护性的研究修缮，可以进一步美化长 廊整体景观的观感性或宣传文化思想。由此来彰 显皇家园林古建筑的艺术风格。使人们能够更深 入地了解我国历史文化发展历程，体验颐和园造 园艺术上的整体环境布局和艺术之美。	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	加强保护修复实验中的科学管理，选择素质较 高、责任心强的工作人员深入一线，对特 有的工 艺、做法进行全面收集、整理，现场学 习、实践， 逐步建立一套记录与传承颐和园 古建修缮传统 工艺、做法的体系，培养颐和 园古建修缮人才。	完成	完成	5	4	
	满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96	

