

附件 1

项目支出绩效自评表  
(2025 预算年度)

|                |                                                                                                          |                        |            |           |                                                                    |        |                 |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|
| 项目名称           |                                                                                                          | -改善办学保障条件—配电室高低压设备安全改造 |            |           |                                                                    |        |                 |       |
| 主管部门           |                                                                                                          | 北京市教育委员会               |            |           | 实施单                                                                | 中国戏曲学院 |                 |       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                          |                        | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                          | 分值     | 执行<br>率         | 得分    |
|                |                                                                                                          | 年度资金总额                 | 143.481817 | 117.59507 | 117.59507                                                          | 10     | 100.0           | 10.00 |
|                |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款              | 143.481817 | 117.59507 | 117.59507                                                          | —      | 100.0           | —     |
|                |                                                                                                          | 上年结转<br>资金             | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                               | —      | 0.00            | —     |
|                |                                                                                                          | 其他资金                   | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                               | —      | 0.00            | —     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                     |                        |            |           | 实际完成情况                                                             |        |                 |       |
|                | 新装 2000KVA 变压器 2 台，高压柜 10 面，低压柜 27 面，配套进行配电室后台计算机监控系统改造，配电室火灾监控改造，改造完成后，将为用户提供相对宽松的用电环境，满足用户日益增长的用电容量需求。 |                        |            |           | 安装 2000KVA 变压器 2 台，高压柜 10 面，低压柜 27 面，配套进行配电室后台计算机监控系统改造，配电室火灾监控改造。 |        |                 |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                 | 二级指标                   |            |           | 分值                                                                 | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |       |
|                | 产出指<br>标                                                                                                 | 数量指标                   |            |           | 25                                                                 | 25.00  | 无               |       |
|                |                                                                                                          | 质量指标                   |            |           | 15                                                                 | 15.00  | 无               |       |
|                |                                                                                                          | 时效指标                   |            |           | 10                                                                 | 10.00  | 无               |       |
|                |                                                                                                          | 成本指标                   |            |           | 10                                                                 | 10.00  | 无               |       |
|                | 效益指<br>标                                                                                                 | 可持续影响指标                |            |           | 20                                                                 | 20.00  | 无               |       |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                | 服务对象满意度指标              |            |           | 10                                                                 | 10.00  | 无               |       |
| 总分             |                                                                                                          |                        |            |           | 100                                                                | 100.00 |                 |       |

