

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-校本部供热管网改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单	北京印刷学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	504.7000 00	861.402721	861.40 2721	10	100%	10.0 0
		其中：当年财 政 拨款	504.7000 00	861.402721	861.40 2721	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过校本部供热管网改造工程实施，消除老旧管网安全隐患，提高学校供暖效能，满足校园供暖需求。				完成了改善办学保障条件-校本部供热管网改造工程：智慧供热管理软件及调试，完成率100%，数量1套；温度计（0-100℃）安装，完成率100%，数量116支；预制直埋保温管φ108*4，完成率100%，数量2500米；压力表（0-1.6MPa）安装，完成率100%，数量232块和钢管焊缝（直径250mm以内）1套，完成率100%，数量4880米。通过了工程竣工验收且交付使用，消除老旧管网安全隐患，提高学校供暖效能，满足校园供暖需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			40	40.00	无	
		质量指标			10	10.00	无	
		成本指标			15	15.00	无	
	效益指标	生态效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			15	15.00	无	
总分					100	100.00		