

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-西校区加固工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京印刷学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	605.5405 74	605.5405 74	605.5405 74	10	100%	10.00
		其中：当年财政 拨款	605.5405 74	605.5405 74	605.5405 74	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对西校区综合楼墙面、顶面、地面及屋面进行结构加固,消除安全隐患。				完成了西校区综合楼墙面、顶面、地面及屋面进行结构加固工程1个、维修改造面积 3216.08 平方米和配套修复工程（水暖强弱电）1 个，消除安全隐患，已通过工程竣工验收并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			30	30.00	无	
		质量指标			20	20.00	无	
		成本指标			10	10.00	无	
	效益指标	生态效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			15	15.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			5	5.00	无	
总分					100	100.00		