

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		北京市盲人学校消防设备设施改造项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市盲人学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	132.944702	132.944702	10	100.00 %	10.00
		其中：当年财 政根据北京市消 防安全管理相关	0.000000	132.944702	132.944702	—	100.00 %	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据北京市消防安全管理相关规定要求，学校中控室合并到监控室，达到消防、安防“两室合一”建设要求。并对消防设施进行维修改造，达到合格标准。				完成学校中控室合并到监控室改造，达到消防、安防“两室合一”建设要求。并对消防设施进行维修改造，达到合格标准。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			32	32.00	无	
		质量指标			15	15.00	无	
		时效指标			3	3.00	无	
		成本指标			10	8.30	执行数与预算存在差异,进一步提高预算精准性	
	效益指标	社会效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			10	10.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	98.30		