

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		北服-通州校区开办费-信息化基础设施建设项目一期						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京服装学院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	2,296.800000	2,296.800000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	2,296.800000	2,296.800000	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成北京服装学院（通州校区）校园网络、核心机房、校园一卡通、校园安防和图书馆信息化等基础设施建设，全面保障 2025 年 9 月正常开学。			本项目已基本完成预期建设目标，全面保障了 2025 年 9 月通州校区的正常开学。除核心机房信息化建设设备采购部分（核心交换、智算平台、分布式存储等）需在核心机房基础环境整体验收合格并达到运行标准后方可进场实施而顺延至 2026 年外，校园网络、机房基础环境、一卡通、安防及图书馆信息化均已按计划交付并投入使用。				
绩效	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量指标		20.00	20.00	无		

指标	指标	质量指标	12.00	12.00	无
		时效指标	16.00	14.00	1. 项目申报审批时效偏差及改进措施： 按照实际情况实施。 改进措施：根据项目实际情况调整，及时安排项目申报审批工作，保证项目执行进度。 2. 项目试运行、验收时效偏差及改进措施： 原因分析：为确保精密设备安全，需待机房基础环境达标方可实施集成，故科学优化了建设时序。 改进措施：已于 2026 年 3 月完成预验收并投入使用。
		成本指标	15.00	15.00	无

	效益指标	社会效益指标	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	7.00	6.00	偏差原因：因项目工期紧凑且处于开学初期运行磨合阶段，网络调试与用户使用重叠，师生对新建校区高带宽环境尚需适应，导致部分用户满意度未达预期。 改进措施：现已进入全面优化运维阶段，通过设立驻点服务小组与网络调优，确保系统性能与用户体验双提升。
	总分		100.00	97.00	