

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-北京服装学院通州校区一期工程 3 标段					
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	北京服装学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	-	25,709.868259	25,709.868259	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	-	25,709.868259	25,709.868259	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	北京服装学院通州校区一期建设,完善住宿、教室空间,提升教学保障能力。对北京服装学院通州校区(一期部分宿舍、教室等)进行改造,改造建筑面积约 94854.29 平方米,将 A1、A2、C1 改造为教室,C4、C8 改造为宿舍,A5 改造为数据中心、行政办公及教师食堂,C9 改造为食堂,A12、C10 改造为设备用房等。确保 2025 年 9 月,进驻部分学院本科生和研究生,最大限度地减少学生搬迁次数,减少重复投入。			对北京服装学院通州校区(一期部分宿舍、教室等)进行改造,改造建筑面积约 94854.29 平方米,将 A1、A2、C1 改造为教室,C4、C8 改造为宿舍,A5 改造为数据中心、行政办公及教师食堂,C9 改造为食堂,A12、C10 改造为设备用房等。除 C4、C8 两栋宿舍楼外,已全部完成并交付使用。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		4.00	4.00	无

标	质量指标	32.00	32.00	无
	时效指标	16.00	14.00	1. 完成竣工验收时效偏差及改进措施： 因竣工验收手续滞后导致验收滞后，C4、C8 楼因企业腾退滞后导致延迟至 2026 年 4 月验收。 改进措施：根据项目情况及时调整安排，已完成验收。 2. 完成交付使用时效偏差及改进措施： 因竣工验收手续滞后导致验收及交付滞后，C4、C8 楼因企业腾退滞后导致延迟至 2026 年 4 月验收交付使用。 改进措施：根据项目情况及时调整安排，已完成验收。
	成本指标	12.00	12.00	无

	效益指标	社会效益指标	15.00	15.00	无
		可持续影响指标	5.00	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	6.00	6.00	无
	总分		100.00	98.00	