

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-滚动类-清源校区 3 号实验楼可燃气体消防隐患改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京石油化工学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	119.614066	533.991497	533.991497	10	100%	10.00
		其中：当年财 政拨款	119.614066	68.543851	68.543851	—	100%	—
		上年结 转资金		465.447646	465.447646	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成清源校区 3 号实验楼通风-监控一体化改造工程，消除安全隐患，进一步完善师生教学科研设施，改善我校办学条件，提升环境育人功能，更好地满足学校人才培养和学科建设需求，服务学校发展。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3. 完成项目结算审计。				1. 完成清源校区 3 号实验楼通风-监控一体化改造工程，消除安全隐患，进一步完善师生教学科研设施，改善我校办学条件，提升环境育人功能，更好地满足学校人才培养和学科建设需求，服务学校发展。 2. 竣工验收合格，符合工程施工质量按时投入使用。 3. 已完成项目结算审计。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	17	项目整体节奏稍有滞后，2026 年完成结算审计及尾款结算，以后将合理编制项目实施计划，按期完成各项工作	
		成本指标			5	5		
	效益 指标	社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			5	3	需进一步获取可留痕满意度证明材料	
总分					100	95		