

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		北京第三实验学校专业教室及达标仪器项目（一期）						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京第三实验学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	919.952038	919.95 2038	919.952038	10.00	100. 00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	919.952038	919.95 2038	919.952038	—	100. 00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以专业教室为依托，推动学科融合与特色课程建设，增强学校教学的竞争力与吸引力，使学校在教育领域中脱颖而出，为社会输送更多优秀的专业人才。完成专业教室基础设施与仪器配套设备建设，保障开学。				已按照年度目标执行完毕。按照相关规定完成专业教室装修工程和达标仪器采购的招投标工作。按照进度计划开展专业教室装修工程和达标仪器采购工作。根据合同要求进行资金支付。专业教室的装修方案按照预期目标进行设计定稿。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标			10.00	10.00	无	
		数量指标			10.00	10.00	无	
		时效指标			5.00	5.00	无	
		数量指标			5.00	5.00	无	
		数量指标			5.00	5.00	无	
		时效指标			5.00	4.00	实际执行与预算编制存在差异。应进一步提高预算精准性。	
		成本指标			20.00	19.70	实际执行与预算编制存在差异。应进一步提高预算精准性。	
	效益指标	社会效益指标			10.00	10.00	无	
		生态效益指标			5.00	5.00	无	
		可持续影响指标			5.00	5.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00	无	
	总分				100.00	98.70		