

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-滚动类-首都体育学院校园总配电室消防及电气改造项目						
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	首都体育学院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	245.864094	245.864094	244.370493	10.00	99.39%	9.94
		其中：当年财政拨款	245.864094	245.864094	244.370493	—	99.39%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本改造项目的实施，彻底解决了我校校园总配电室由于设备老化引起的消防安全隐患问题，保障了总配电室正常运行和校园的安全稳定。项目按照节能、环保要求进行施工，项目完成后达到预定投资目标，符合北京市节能环保要求，具有良好的社会效益。			彻底解决了我校校园总配电室由于设备老化引起的消防安全隐患问题，保障了总配电室正常运行和校园的安全稳定。项目按照节能、环保要求进行施工，项目完成后达到预定投资目标，符合北京市节能环保要求，具有良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		35.00	33.00	配电室项目原因：此项目为活动项目，目标值为25年完成的任务部分，不包含24年部分，而实际结算中无法严格区分跨年度的完整项目，此完成值为该项目2年总共完成的改造总量。 改进措施：滚动项目分年度进行施工内容统计与记录，精细化目标值与实际完成的工程量。		
		质量指标		10.00	10.00	无		
		时效指标		10.00	10.00	无		
		成本指标		10.00	10.00	无		

	效益指标	社会效益指标	10.00	9.00	社会效益有待进一步验证
		可持续影响指标	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	5.00	5.00	无
总分			100.00	96.94	