

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		改善办学条件——基础设施改造——消防设施设施升级改造（二期）						
主管部门		北京汽车技师学院		实施单位		北京汽车技师学院		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.279748	59.279748	56.230237	10	94.86%	9.5
		其中：当年财政拨款	56.625798	56.625798	56.230237	—		—
		上年结转资金	2.653950	2.653950	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度结转项目，2025 年完成消防设施试运行及竣工结算				已完成全部消防设施设施试运行,并通过验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （41 分）	数量指标			24	24		
		质量指标			13	13		
		时效指标			7	7		
		成本指标			4	4		
	效益指标 （32 分）	社会效益指标			22	22		
		可持续影响指标			10	10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99.5		