

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		天坛外坛墙保护修缮工程（中山苗圃北墙至 582 台南墙段）						
主管部门		北京市公园管理中心		实施单位	北京市天坛公园管理处			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	298	298	272.056026	10	91.29%	9.13
		其中：当年财 政拨款	298	298	272.056026	10	91.29%	9.13
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对天坛西北外坛墙中山苗圃北墙至 582 台南墙段进行修缮，提升该段坛墙整体保护利用能力。			按计划完成天坛西北外坛墙中山苗圃北墙至 582 台南墙段修缮项目，验收合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		20	20			
		质量指标		20	20			
		时效指标		10	8.33	竣工时间以北京市文物质量监督站正式验收时间为准，导致时间出现偏差，下一步加强项目时间管控。		
	效益指标	可持续影响指标		20	20			
	成本指标	经济成本指标		20	20			
总分				100	97.46			