

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景山公园线缆改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市景山公园管理处	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	396	396	332.614339	10	83.99%	8.40
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	396	396	332.614339	10	83.99%	8.40
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对园区现有动力线缆进行升级改造。				完成对园区现有动力线缆进行升级改造，对主要景观道路沿线两侧电缆进行更换。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	25	25				
		质量指标	5	5				
		时效指标	20	20				
	成本指标	经济成本指标	20	20				
	效益指标	生态效益指标	20	20				
总分			100	98.40				