

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		潮白河河道水毁修复工程						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市水利工程管理中心本级		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	162.550000	147.230300	10	90.58%	9.06
		其中：当年财政拨款	0.000000	162.550000	147.230300	—	90.58%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对水毁河段进行修复建设，能够改善因雨洪冲刷后河道的破败现状，恢复改善河道的水岸面貌，消除水毁不良影响，恢复河道的亲水功能和通行需求。				完成河坡临时防护、修复挡墙、修复步道、修复栏杆、河坡抛石防护，已对水毁河段进行修复，改善河道损坏现状，恢复水岸面貌，消除水毁影响，恢复河道亲水和道路通行功能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			25	22	由于河道水情发生变化，导致实际工程量有所调整。下一步改进措施：提高项目设计精度，减少后期工程量调整。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	96.06		