

项目支出绩效自评表（2025年度）								
项目名称		水利工程运维类专项-京密引水渠巡渠路硬化工程						
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市水利工程管理中心本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	532.834435	532.834435	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	532.834435	532.834435	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巡河路为土路，易出现扬尘，路面坑洼易积水，为确保巡渠路路面平整，保证巡视抢险道路畅通，对巡渠路实施硬化，为后期慢行系统建设打下基础。			完成巡渠路土路段硬化及破损路段维修，解决土路扬尘、坑洼积水问题，保障日常巡视及抢险通道顺畅，达到预期效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标		30	30			
		质量指标		10	5	由于实施阶段对部分施工环节周期预估不足，导致项目验收工作进度滞后。下一步，将强化全流程节点管控，倒排工期，按计划组织完成项目竣工验收。		
		时效指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		10	10			
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	95			