

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-颐和节制闸、前柳林节制闸、兴寿节制闸除险加固工程						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市水利工程管理中心本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	197.488000	167.109306	10	84.62%	8.46
		其中：当年财政拨款	0.000000	197.488000	167.109306	—	84.62%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对三座节制闸进行相应的除险加固，消除安全隐患，确保水闸安全运行。			完成三座节制闸除险加固工程，有效消除工程安全隐患，保障水闸安全稳定运行，项目实施达到预期成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			30	30		
		质量指标			10	5	实施阶段由于对部分施工环节周期预估不充分，造成项目验收进度滞后。下一步，强化全流程节点管控，倒排工期，按规范按期组织完成项目竣工验收。	
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	93.46		