

项目支出绩效自评表（2025年度）								
项目名称		水利工程运维类专项-京密引水渠怀顺段滨水空间彩化项目						
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市水利工程管理中心本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	536.000000	536.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	536.000000	536.000000	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对渠道两侧滨水空间实施绿化彩化，提升了区域环境质量，给城市居民创造良好的自然环境，打造美丽河湖，助力花园城市建设。			完成乔木、地被花卉栽植及草籽混播等绿化作业，苗木花卉成活率满足要求，有效优化滨水生态环境、提升沿线景观风貌，达到预期效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标		20	20			
		质量指标		10	5	实施阶段对部分环节周期预估不充分，造成项目验收进度滞后。下一步强化全流程节点管控、倒排工期，按期组织完成项目竣工验收。		
		时效指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		20	20			
	效益指标	社会效益指标		10	10			
		可持续影响指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		10	10				
总分				100	95			