

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		21 号楼公共浴室、污水泵站及 7#楼地下水箱改造						
主管部门		首钢技师学院			实施单位	首钢技师学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	173.4169 33	173.4169 33	172.379917	10.00	99.40%	9.94
		其中：当年财政 拨款	173.4169 33	173.4169 33	172.379917	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过老旧楼内部装修改造，消除安全隐患、改善教学、办公条件，环境育人。本项目主动适应职业教育未来发展与学院“十四五”校园建设规划要求，对原 21 号楼公共浴室、污水泵站及 7#楼地下水箱改造，为师生提供安全、卫生、健康、舒适的生活环境，增强师生们的幸福感，提高工作学习效率；同时可达到节水、节能、环保，智能管理的成效。				按计划完成竣工验收，通过老旧楼内部装修改造，消除安全隐患、改善教学、办公条件，环境育人。本项目主动适应职业教育未来发展与学院“十四五”校园建设规划要求，对原 21 号楼公共浴室、污水泵站及 7#楼地下水箱改造，为师生提供安全、卫生、健康、舒适的生活环境，增强师生们的幸福感，提高工作学习效率；同时可达到节水、节能、环保，智能管理的成效。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			36.00	36.00		
		质量指标			5.00	5.00		
		时效指标			9.00	9.00		
	效益指 标	可持续影响指标			10.00	10.00		
		社会效益指标			10.00	10.00		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10.00	5.00		
	成本指 标	经济成本指标			10.00	10.00		
总分					100.00	99.94		