

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		7 号楼女生公寓窗户更换						
主管部门		首钢技师学院			实施单位	首钢技师学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	44. 53564 2	44. 535642	43. 22727 8	10. 00	97. 06 %	9. 71
		其中：当年财政 拨款	44. 53564 2	44. 535642	43. 22727 8	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目设计依据《民用建筑设计统一标准》等规范要求合理设计，更换 7 号楼女生公寓外窗。施工时按照设计方案合理利用该场地，依据相关技术规范改造，使资金有保障。项目实施后可提升改善学校办学条件实力，改善教职工学习办公环境。预计可以达到解决现有房屋安全隐患，提升校园面貌，优化办学影响力的目标。				按计划完成项目建设工作，更换 7 号楼女生公寓外窗。改善学校办学条件实力，改善教职工学习办公环境。解决了原有房屋安全隐患，提升校园面貌，优化办学影响力			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标			分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标			20. 00	20. 00		
		质 量 指 标			6. 00	6. 00		
		时 效 指 标			18. 00	18. 00		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标			15. 00	15. 00		
		可 持 续 影 响 指 标			15. 00	15. 00		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			10. 00	8. 50	资 料 呈 现 不 足	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标			6. 00	6. 00		
总分					100. 00	98. 21		