

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		改善办学保障条件-基础设施改造-东区外侧围墙修缮改造施工项目						
主管部门		北京电子控股有限责任公司		实施单位	北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	115	114.910834	114.910834	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	115	114.910834	114.910834	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用该项目全部资金，对东坝校区外侧围墙进行设计施工，同时按照学校西侧大门，有效解决原有围墙年久失修老化锈蚀、石材脱落等现象，工程建设完成后发挥好校园边界的界定、安全防护和对外形象展示等重要作用，提升校园安全管理水平，改善服务质量，使学院固定资产增值，于2025年及2026年暑期完成。			项目预算正式批复后，按实际批复的预算制定工作计划，进行项目的招投标工作，项目招标计划于2025年6月底前完成，实际招标工作于4月份完成。工程施工于8月底完成，并于2025年9月8日完成工程验收合格，满足2025年施工及验收时间于9月底前完成的既定目标。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		20	20	无		
		质量指标		7	7	无		
		时效指标		15	15	无		
	成本指标	经济成本指标		18	18	无		
	效益指标	可持续影响指标		20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10	无		
总分				100	100			