

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		车管所办公大楼消防及通风管道功能性提升工程						
主管部门		北京市公安局交通管理局			实施单位	北京市公安局交通管理局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	539.952	539.952	539.952	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	539.952	539.952	539.952	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化设计并完成市规自委消防设计审查，市财政局预算评审，完成工程施工、监理单位竞争性磋商采购，签订施工、监理合同并支付预付款。				完成消防设计审查、预算评审及施工和监理单位采购工作，签订合同并完成合同预付款支付工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		