

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		学生宿舍楼浴室改造项目						
主管部门		北京时尚控股有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术技师学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分
		年度资金总额：	91.72	91.72	89.79	10	97.90%	9.79
		其中：当年财政拨款	91.72	91.72	89.79	—	97.90%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：1、学校宿舍楼浴室基础设施老化，需要进行整体更新； 2、宿舍楼浴室配套设施如花洒、混水器、调温器老化损坏，刷卡计费系统不稳定，需要进行更换； 3、宿舍楼浴室更衣柜、更衣凳等设施出现侵蚀破烂，柜门存在变形脱落现象，需要进行整体更新； 4、浴室太阳能供水系统老化严重，管路堵塞严重，供水量严重不足，水温不稳定，需要进行整体升级改造。 此项目的实施符合国家的总体规划，完全符合节能，环保，减排的要求，项目完成后可以在未来8至10年中为全校800名住宿生提供一个安全可靠的学习、生活环境，保证学校的教育教学及师生学习生活环境得到有效的提升，该项目技术成熟，符合国家和北京市的相关政策，项目施工及运行期间清洁环保，社会效益显著，能够为学校的健康发展贡献一份力量。				1、完成学校宿舍楼浴室基础设施整体更新； 2、完成浴室配套设施花洒、混水器、调温器、刷卡计费系统的更新； 3、更换室内更衣柜、更衣凳； 4、对太阳能供水系统进行整体升级改造； 此项目符合国家的总体规划，完全符合节能，环保，减排的要求，可以在未来8至10年中为全校800名住宿生提供一个安全可靠的学习、生活环境，保证学校的教育教学及师生学习生活环境得到有效的提升，项目施工及运行期间清洁环保，社会效益显著，能够为学校的健康发展贡献一份力量。			
绩效 指标	一级指标		二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		12		12	
			质量指标		4		4	
			时效指标		24		23.56	偏差原因：9月份开学后验收。 改进措施：以后年度合理设置年度目标。
	成本指标		经济成本指标		20		20	
	效益指标		可持续影响指标		10		10	
			社会效益指标		10		10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10		10	
总分：					100		99.35	