

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北科院分析测试所理化实验楼供配电系统改造						
主管部门		北京市科学技术研究院			实施单位	北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	325.316638	325.316638	317.126614	10	97.48%	10
		其中：当年财政拨款	325.316638	325.316638	317.126614	—	97.48%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目对理化实验楼内供配电系统进行维护更新、改造提升，最终达到全楼供配电系统“安全、适用、科学、易维护”的总体目标，确保实验楼内供电系统稳定、分流清晰、满足实验需求并适当预留用电负荷。				按预期目标完成理化实验楼供配电更新改造。已由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等对工程进行验收，验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
		成本指标			15	15		
	效益指标	经济效益指标			5	5		
		社会效益指标			5	5		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		