

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		胸科医院院区综合管线提升项目						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位	首都医科大学附属北京胸科医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	286.000000	286.000000	286.000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	286.000000	286.000000	286.000000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对院内现状管线进行系统性梳理与规整提升,完善给水、消防、热水、电力、通信等各类管线及其附属设施,配套建设管线敷设所需的支撑结构、引出管及管井等必要基础设施,为正在实施的危房改建项目正常启用及远期规划既有建筑联通提供可靠保障,消除日后维保开挖路面损坏管线对医院诊疗流程的影响,全面提升医院整体服务水平。			已对全院给水、消防、热水、电力及通信等各类管线进行全面梳理与优化布设,消除了原有管线杂乱、老化、占压等问题,并同步完成配套阀门、支撑结构、引出管及管井的建设。危房改建项目区域的水、电、消防、通信系统已正常接通并启用,同时预留了远期既有建筑的连通条件。各类管线统一规整入地,避免了后续维修开挖路面损坏管线影响诊疗流程的风险,管线系统的安全性、可靠性显著提升,有效改善了院区环境,支撑了医院整体服务水平的提高。				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 40 分	数量指标		5	4	工程实施偏差,改进措施:更精细地进行预算规划,尽量考虑到工程过程中的偏差原因		
		质量指标		5	5			
		时效指标		30	28	项目进度受危房改建项目及院区综合管沟项目进度制约,改进措施:项目方案阶段更加严谨地进行规划,充分考虑其他项目对本项目影响		
	成本指标 10 分	经济成本指标		10	10			
	效益指标 30 分	经济效益指标		10	10			
		社会效益指标		5	5			
		生态效益指标		5	5			
		可持续影响指标		10	10			
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标		10	10			
总分			100	97				