

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000003159020-大觉寺南侧院墙修缮工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048034-北京大觉寺与团城管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	155.72	151.557367	151.557367	10.000000	1.00	10.00
		其中:当年财政拨款	155.72	151.557367	151.557367	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成南侧院墙修缮全部建设内容，项目实施将有效恢复大觉寺古建筑整体面貌，提升古建筑保护力度与结构安全。				本项目已按计划完成南侧院墙修缮全部建设内容，顺利完成挡土墙、夹道铺装、散水、修复院墙等工程，各项工程量均达标。项目实施有效恢复了大觉寺古建筑整体面貌，提升了古建筑保护力度与结构安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	40.00	40.00				
	效益指标	社会效益指标	20.00	12.00	偏差原因：工程刚完工，古建筑整体面貌提升的社会效益尚未完全显现，需时间验证成效。 改进措施：持续跟踪工程后期效果，完善风貌对比资料，待效益充分显现后补充佐证材料。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	6.00	偏差原因：未按要求开展使用方满意度调查工作，无满意度测评数据支撑指标完成情况。 改进措施：严格按绩效要求组织满意度调查，留存问卷、记录等资料，规范评价流程。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	88.00				