

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000003176044-中国长城博物馆改造提升工程前期启动						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048016-首都博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	153.68	154.346921	81.949359	10.000000	53.09%	5.31
		其中:当年财政拨款	153.68	154.346921	81.949359	10.000000	53.09%	5.31
		上年结转资金	-	-	-	-		-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中国长城改造提升工程前期启动项目是中国长城馆升级改造的前提和基础。我馆将按照计划稳步推进各项工作，本项目的实施将为改陈工作的顺利完成奠定基础，对于更好地服务观众，展示长城历史文化具有重要意义。				本项目按期完成现场调研、方案编制、专家论证、概念设计等前期工作，各项既定任务落实到位。前期工作目标全部达成，为后续展陈深化设计及项目实施筑牢基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	15.00				
	产出指标	质量指标	15.00	15.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	10.00	8.00	偏差原因分析：提高社会影响力相关佐证资料不够充分。 改进措施：今后将加强效益资料的收集、留存与整理。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	9.00	偏差原因分析：提供指导年限相关佐证资料不够充分。 改进措施：今后将加强效益资料的收集、留存与整理。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展正式的满意度调查、分析工作。 改进措施：全面、充分的开展满意度调查、分析工作。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	89.31				