

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002800388-神仓开放服务设备维护						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048020-北京古代建筑博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	54.482316	54.311968	54.311968	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	54.482316	54.311968	54.311968	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对神仓院配套服务用房进行改造，以满足先农坛神仓院开放条件。				对神仓院配套服务用房进行改造，满足了先农坛神仓院开放的条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造总面积	65.48平方米	65.48平方米	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	2024年内完成施工（2024年3月前经费到位）	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤54.482316万元	54.482316万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	通过改造工程，保障文物安全性和博物馆正常运行	优	通过改造工程，保障文物安全性和博物馆正常运行	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力	优	保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	90%	100%	10.00	8.00	偏差原因分析：样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。
总分：						100.00	94.00	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。