

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000003180732-庆成宫城市会客厅环境提升工程						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048020-北京古代建筑博物馆			
项目资金（万元）			<div></div>	年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额：	—	652.012887	207.605247	10.00	31.84%	3.18
			其中:当年财政拨款	—	652.012887	207.605247	10.00	31.84%	3.18
			上年结转资金	—	—	—	—	—	—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	先农坛庆成宫始建于明天顺二年（1458年），明代为先农坛斋宫，清乾隆二十年（1755年）更名为庆成宫，作为皇帝行耕耤礼成后，行庆贺礼、犒劳百官随从之所。为贯彻落实先农坛活化利用工作，满足庆成宫对外开放及保护利用试点的后续使用需求，对庆成宫正殿、妃宫殿及东西配殿进行环境提升。				工程于2025年3月31日竣工验收，达到年度目标，目前正在进行竣工结算，暂未完成最终结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程范围（建筑数量）	4座	4座	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率	100%	跨年项目，暂未验收	15.00	12.00	偏差原因分析：跨年项目预计于2025年3月底完成竣工验收。 改进措施：按照时间安排及时完成验收工作。	
		时效指标	2025年4月底前施工完成率	100%	2024年10月10日开工，预计2025年3月底完成竣工验收	15.00	13.00	偏差原因分析：跨年项目预计于2025年3月底完成竣工验收。 改进措施：按照时间安排及时完成验收工作。	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤652.012887万元	207.605247万元	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	通过环境提升，达成对外开放条件	优良中低差	跨年实施项目尚在实施中，效益暂未发挥	10.00	8.00	偏差原因分析：跨年实施项目效益暂未发挥。 改进措施：按照时间安排，及时完成项目。	
		可持续影响指标	持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力	优良中低差	跨年实施项目，尚在实施中，效益暂未发挥	10.00	8.00	偏差原因分析：跨年实施项目，效益暂未发挥。 改进措施：按照时间安排，及时完成项目。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	优良中低差	跨年实施项目，尚在实施中，暂未开展满意度调查	5.00	3.50	偏差原因分析：跨年实施项目，暂未开展满意度调查	
			博物馆工作人员满意度	优良中低差	跨年项目，尚在实施中，暂未开展满意度调查	5.00	3.50	改进措施：待项目完成后，开展满意度调查。	
	总分：						100.00	81.18	

填报注意事项：

- 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。