

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		玉渊潭公园公共厕所改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市玉渊潭公园管理处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额	110	102.792667	102.792667	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	110	102.792667	102.792667	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公园樱花后山厕所及东湖南码头厕所，主体结构不变，增设第三卫生间，室内外装饰见新，洁具换新，给排水电气设施更新改造，改造面积 183.81 平方米。				两座厕所完成全部施工内容，包括土建结构工程，给排水工程，电气工程，安装工程，装饰工程。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	改造两座厕所	100%	100%	30	30	
		质量指标	完成全部施工内容，且验收合格	≥100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	厕所能够在全部开园 时间内正常运转	≥90%	90%	20	20	
			游客投诉量下降	优	优	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	93%	10	9	
总分						100	98	