

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海消防报警系统升级改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190.000000	164.351100	164.351100	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款							
	上年结 转资金							
	其他资金	190.000000	164.351100	164.351100	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是将北海公园团城等三处壁挂式消防报警主机及安防指挥中心等二处立柜式消防报警主机共计 5 处主机进行统一拆装更换、系统调试。二是将漪澜堂景区消防报警信号以网络形式传输至安防指挥中心原有平台进行整合，实现消防系统的统一监控，统一管理。三是为北海公园画舫斋等 6 处古建场所建设电气火灾监控报警系统，并将报警信号传输至安防指挥中心进行 24 小时全天候监管、监控。四是将消防报警系统与视频监控系统集成，将监控视频进行本地化分析，使之与消防报警系统实现联动。			完成了 5 处老旧消防报警主机的更换，并集中汇总了漪澜堂的消防报警信号到安防指挥中心；完成了 6 处古建景区的电气火灾监控系统建设，达成了北海公园涉及用电类古建筑电气火灾监控系统全覆盖；按照相关要求达成了安消可视化联动机制。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20	
	产出 指标	时效指标	完成时间	1 年	1 年	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	安全保障	提高	提高	20	19	
	成本 指标	经济成本指 标	项目支付费用	190.000000 万元	164.351100 万元	20	16	
	产出 指标	时效指标	预计项目启动 时间	5 月	5 月	10	10	
总分						100	95	