

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急通信系统建设						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总	98	96	96	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金	98	96	96	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大窄带对讲机的无线通讯范围；系统实现接入公网音视频通信功能，进一步扩大无线通讯范围；系统实现音频上窄带与公网语音互通。				按时完成系统建设，扩大窄带对讲机的无线通讯范围；系统实现接入公网音视频通信功能，进一步扩大无线通讯范围；系统实现音频上窄带与公网语音互通。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	系统建设	=1 套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收月份	≤9 月	9 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供安保通讯 范围	=273 公顷	273	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	使用者满意度	=100%	100%	10	9	因西北外坛有 582 电台，信 号屏蔽影响， 信号一般。582 电台腾退后， 在此增加基 站，增强信号。
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤98 万元	96	20	19	进一步做好成 本控制工作。
总分						100	98	