

附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		北海机房防火改造及设备采购						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.000000	92.995400	92.995400	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	96.000000	92.995400	92.995400	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对机房进行升级改造，满足安全防火要求；安装安防门禁系统；整理机柜线缆；更新并扩容现有ups电源；更新机房与体灭火系统；增加机房环境监测系统1套；部署磁盘阵列、网络防病毒等机房设备保障机房及信息系统网络安全。实现机房符合c类机房标准及等保二级要求。			完成机房进行升级改造，安装安防门禁系统；整理机柜线缆；更新并扩容现有ups电源；更新机房与体灭火系统；增加机房环境监测系统；部署磁盘阵列、网络防病毒，取得等保二级备案证书。完成全年绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	数据存储产 品	1套	1套	15	15	
	产出 指标	质量指标	安全防护产 品（防病毒 系统）	1套	1套	15	15	
	产出 指标	数量指标	网络产品 （汇聚交换 机）	1台	1台	10	10	
	产出 指标	质量指标	设备验收合 格率	100	100	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	北海公园机房防 火改造达标等保 安全二级	达标	达标	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	等保安全二 级评测合格	合格	合格	15	15	
总分						100	100	