

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普服务体验区主题步道建设项目							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市紫竹院公园管理处			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	16	16	15.574580	10	97.34%	9	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	16	16	15.574580	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科普服务体验区为公园区域规划中东门至南小湖南部区域，内涵丰富的公园文化特色和自然特色，主题步道将通过“互动+解说+扫码科普”的形式，连同“智游紫竹院”线上导览系统，系统梳理，打造“紫竹院印记”文化主题步道和“发现身边的惊喜”生物多样性主题步道，两个部分一条游览线路，总长度约650米。预计制作总导览牌示1处，沿线分级解说牌示及指引牌示、各类装饰等30处。充分挖掘公园文化及景观元素，融入设施设计、线上系统，展示紫竹院公园独有特色。				交付完成一线两条主题步道沿路科普解说牌设计及制作安装东门—南门—南小湖木栈道出口一线650米沿路区域，总导览1处，分级引导、解说牌及各类装饰共计42处。系统梳理和挖掘公园文化进行科普宣传，连同“智游紫竹院”线上导览，展示紫竹院公园科普特色。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	建设工程量		≥650	650	10	10	
			牌示及装饰项目数		≥42	42	10	10	
			全套解说版面设计文 件		=1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度		依据时间 进度支付	依据时间 进度支付	10	10	
		成本指标	工程总成本		≤16	15.574 58	10	9	
		社会效益 指标	利用率		≥95	100	10	10	
		可持续影 响指标	工程预计使用年限		≥5	5	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度		≥95	95	10	10	
总分						100	98		