

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公园消防报警系统升级改造							
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位		北京市中山公园管理处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	77	74.477643	74.477643	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	77	74.477643	74.477643	—	100%	—	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			一是消防、安防联动系统改造，实现火灾报警主机报火警后，附近监控摄像点位自动切换至起火点，覆盖公园商业网点及古建 16 个点位，并将图像在监控室大屏幕上实时投放的一体化联动功能。二是火灾自动报警系统提升，在蕙芳园、唐花坞、园史展、游客服务中心未设消防自动报警设备的部位，增设 43 处烟感报警器、3 处声光报警器、3 处手动报警按钮、1 部消防电话、5 对红外对射烟感报警器，确保火情早发现、早处置。			完成中山公园消防报警系统升级改造项目，实现火灾报警主机报火警后，附近监控摄像点位自动切换至起火点，覆盖公园商业网点及古建 16 个点位，并将图像在监控室大屏幕上实时投放的一体化联动功能。于蕙芳园、唐花坞、园史展、游客服务中心未设消防自动报警设备的部位，增设 43 处烟感报警器、3 处声光报警器、3 处手动报警按钮、1 部消防电话、5 对红外对射烟感报警器，并对相应岗位人员开展培训。				
绩效指标			一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			效益指标	社会效益指标	完善公园服务功能	高中	高	30	28	
			产出指标	数量指标	烟感报警器	≤43 处	43 处	5	5	
			产出指标	数量指标	声光报警器	=3 处	3 处	5	5	
			产出指标	数量指标	手动报警按钮	=3 处	3 处	5	5	
			产出指标	数量指标	红外对射烟感报警器	=5 处	5 处	5	5	
			产出指标	数量指标	安防联动系统	=1 项	1 项	10	10	

	产出指标	质量指标	满足公园运维需求	好	好	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤77 万元	74.4776 43 万元	20	20	
总分						100	96	