

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	教学楼 C 座、学生公寓 A 座卫生间改造						
主管部门	北京祥龙资产经营有限责任公司			实施单位	北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	217.102846	187.507492	187.507492	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	217.102846	187.507492	187.507492	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目计划于 2025 年 11 月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工作。主要内容包括卫生间的拆旧、改水改电、防水，墙地面贴砖、排水管道改造、地漏安装、铝扣板吊顶，排风扇安装、散热器更换、窗户更换、窗台板更换、垭口新做、灯具安装、安装蹲式大便器、立式小便器、墩布池、卫生间隔断更新、洗漱台更新、镜子、过门石、烘干机、手机托架、自动喷香液等的整体改造。通过卫生间的改造，更好的保障全体师生身体健康、改善校区周边的微环境，提高师生的生活环境品质，促进社会主义精神文明建设。			按照项目建设要求，已完成项目建设任务，为学校教育教学提供有力保障，为师生创造更加舒适的学习生活环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		8	8		
		质量指标		8	8		
		时效指标		24	24		
	成本指标	经济成本指标		19	19		
	效益指标	生态效益指标		7	7		
		社会效益指标		7	7		

		可持续影响指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	