

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		校园地下管线综合改造						
主管部门		北京祥龙资产经营有限责任公司			实施单位	北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2362.995481	2362.995481	2298.975558	10	97.29%	9.73
		其中:当年财政拨款	2360.299421	2360.299421	2298.975558	—	—	—
		上年结转资金	2.696060	2.696060	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目将校园内室外给水、再生水、排水、消防、采暖等管道以及强弱电线路进行翻新改造并新建雨水排除系统。项目完成后,不仅可以消除供水、消防、供暖、用电等能源基础设施的安全隐患,还可以降低校区汛期内涝风险,构建安全校园,可更好的服务师生,为学校教育教学提供有力保障,为师生创造更加舒适的学习生活环境。				按照项目建设要求,已完成项目建设任务,为学校教育教学提供有力保障,为师生创造更加舒适的学习生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			39	39		
		质量指标			3	3		
		时效指标			3	3		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			3	2.5		
		可持续影响指标			17	13.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	95.73		