

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称	改善办学保障条件-北京信息科技大学小营校区学生公寓楼宇修缮项目						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京信息科技大学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	630.000000	630.000000	630.000000	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	630.000000	630.000000	630.000000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	小营校区建设年代久远，学生公寓外墙墙面老化，外墙壁存在脱落情况；学六公寓外挂楼梯严重老化变形，通过工程的实施，改善基本生活条件、消除安全隐患，完善设施使用功能，进一步改善办学条件及师生学习、生活环境，对于吸引人才、培养人才有良好的社会效益和经济效益。			项目于2025年11月12日竣工验收，11月27日完成结算审计，当年预算于12月份执行完毕。完成预期目标。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	质量指标	10.00	10.00	无		
		时效指标	30.00	25.20	流程办理滞后，后续改进		
		成本指标	10.00	10.00	无		
	效益指标	经济效益指标	10.00	10.00	无		
		社会效益指标	10.00	8.00	指标之间相关性存在不足，后续改进		
		可持续影响指标	10.00	8.00	指标之间相关性存在不足，后续改进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	资料不充分，后续改进		
	总分		100.00	89.20			