

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区校园网基础设施建设项目（三期）（新竣工楼配套）					
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	北京信息科技大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	623.410000	623.410000	623.410000	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	623.410000	623.410000	623.410000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，保障师生在学校工学楼 ABC 座、图书馆楼、体育馆能连接并安全使用校园网，为师生入住新校区新建楼宇提供了必要的网络条件。为学校教学、科研等活动的提供了有力的网络传输支持，有助于改善学校办学保障条件，进而支撑学校教育教学质量提升、提高学校社会知名度、服务首都高等教育。			项目完成了新校区工学楼（ABC 座）、图书馆楼、体育馆的校园网络建设；实现有线网 40G 骨干、万兆下连，千兆到桌面，无线网络覆盖教室、学生宿舍、室外等重点区域，学校师生可在项目建设覆盖区域接入并安全使用校园网；完成弱电管网管理系统部署，全面整合校园楼宇内外、地上地下海量综合布线、弱电管网资源，以二三维一体化模式呈现链路信息及网络设备整体分布状况，实现弱电资产全生命周期统一管理；项目构建了一个满足未来 5-8 年发展需要的校园网基础条件支撑，为校内人员提供便捷、高效的用网体验，满足校内人员教学、科研、学习、娱乐、生活等用网需求。项目根据绩效目标开展各项工作，已完成全部绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	24.00	24.00	无		
		质量指标	15.60	15.60	无		
		时效指标	10.40	10.40	无		
		成本指标	10.00	10.00	无		
	效益指标	社会效益指标	4.00	3.20	指标设置不明确，后续改进		
		生态效益指标	8.00	6.40	指标设置不明确，后续改进		

		可持续影响指标	8.00	6.40	资料不充分，后续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	10.00	无
总分			100.00	96.00	