

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-裙楼屋面消防改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单	北京印刷学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	248.0000 00	239.30639 0	239.306 390	10	10 0%	10. 00
		其中：当年财政 拨款	248.0000 00	239.30639 0	239.306 390	—	10 0%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过主校区裙楼屋面消防改造工程的完成，消除屋顶漏水等安全隐患，改善艺术教育基本硬件设施，改善教学科研基本条件。				完成了改善办学保障条件-裙楼屋面消防改造工程：整体屋面更换面积 2100 平方米、拆除恢复吊顶面积 1920 平方米和强弱电 1 项，并通过了工程竣工验收且交付使用，消除屋顶漏水等安全隐患，改善艺术教育基本硬件设施，改善教学科研基本条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			30	30.00	无	
		质量指标			25	25.00	无	
		成本指标			10	10.00	无	
	效益指标	生态效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			15	15.00	无	
总分					100	100.00		