

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-康庄校区综合楼屋面改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京印刷学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78.82076 9	75.70388 6	75.70388 6	10	100%	10.0 0
		其中：当年财 政 拨款	78.82076 9	75.70388 6	75.70388 6	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成康庄校区综合楼屋面改造工程，① 屋面工程：现状屋面保温隔热性能较差，金属屋面锈蚀漏水，混凝土屋面漏水，球形网架结构防火涂料脱落锈蚀，漏水致使顶棚装饰层脱落，本次改造需要把平屋面防水拆除并新做防水、坡屋面新做彩钢板屋面及防水保温；钢结构网架需要重新打磨除锈，喷涂防火涂料。② 配套工程：屋面设备移除并回复；顶棚及墙面粉刷；五层地面地板修缮；五层空鼓塑胶地板修缮。③ 保温工程：室内塑钢窗更换断桥铝窗；现状暖气检修及更换暖气罩。				完成了改善办学保障条件-康庄校区综合楼屋面改造工程：① 彩钢板屋面工程 1140.48 平方米和不上人屋面 681.46 平方米：现状屋面保温隔热性能较差，金属屋面锈蚀漏水，混凝土屋面漏水，球形网架结构防火涂料脱落锈蚀，漏水致使顶棚装饰层脱落，本次改造需要把平屋面防水拆除并新做防水、坡屋面新做彩钢板屋面及防水保温；钢结构网架需要重新打磨除锈，喷涂防火涂料。② 配套修复工程 1 个：屋面设备移除并回复；顶棚及墙面粉刷；五层地面地板修缮；五层空鼓塑胶地板修缮。③ 保温工程 1 个：室内塑钢窗更换断桥铝窗；现状暖气检修及更换暖气罩，并通过了工程竣工验收且交付使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			30	30.00	无	
		质量指标			20	20.00	无	
		成本指标			10	10.00	无	
	效益指标	生态效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			15	15.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			5	5.00	无	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--