

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-消防改造-两校区应急疏散照明系统增装及老旧消防设备更新改造项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京工商大学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	470.000000	410.629828	367.988466	10	89.62%	8.96
		其中：当年财政拨款	420.000000	360.629828	360.629828	—	85.86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	50.000000 (学校自筹)	50.000000 (学校自筹)	7.358638	—	14.72%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目完成后，将确保项目涉及有关楼宇现有消防硬件设施正常安全运行，符合消防部门相关要求，切实提高发现、处置火灾的能力，确保学校消防安全，为持续推进平安校园建设提供有力保障。				已完成项目的设计、监理、施工等全部工作，于2025年10月底竣工验收并投入使用，实现年度总体目标要求。2025年实际支出367.988466万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10.00	无	
		质量指标			20	20.00	无	
		时效指标			10	10.00	无	
		成本指标			10	10.00	无	
	效益指标	经济效益指标			10	10.00	无	
		社会效益指标			10	10.00	无	
		生态效益指标			5	5.00	无	
		可持续影响指标			5	5.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	98.96		